



05 июля 2019 г.

Акт выявленных дефектов

Место составления

ПС 220 кВ Районная

На основании письма

«Светлинская ГЭС» филиал ОАО «Вилуйская ГЭС-3»
№003/403 от 27.05.2019 г.Комиссия в составе:
председателя комиссии
членов комиссии:начальника участка Крылова А.А.
сетевого инженера Гайнуллина В.В.
бригадира Экономова А.А.

произвела осмотр

системы охранного видеонаблюдения периметра ПС 220 кВ
Районная

и установила факт наличия следующих дефектов (повреждений, неисправностей и т.п.):

№№	Элемент системы	Перечень выявленных дефектов
1	Источники бесперебойного питания 12В	АКБ в источниках или отсутствуют, или не соответствуют требуемым параметрам. Повреждены кабели подключения ИБП. Часть ИБП полностью неработоспособны, остальные отображают ошибки и не выполняют свои функции.
2	Кабельные трассы	Кабельные трассы проложены с нарушением. Защитная гофра повреждена и на существенной части трасс отсутствует. Оболочки кабелей многократно повреждены. Присутствуют скрутки и другие не безопасные соединения кабелей. Кабели на здании ОПУ полностью отсутствуют.
3	Распаечные коробки	Крышки части коробок не закрыты, прилегают не плотно. Герметизирующие прокладки у всех коробок высохли и не защищают содержимое распаечных коробок от влаги.
4	Камеры видеонаблюдения	Камеры на здании ОПУ не работают. 3 камеры периметра не работают.
5	Видеорегистратор	Замечаний нет.

Закключение комиссии: Ввиду нарушений правил монтажа и обслуживания система охранного видеонаблюдения периметра ПС 220 кВ Районная не работоспособна. Система спроектирована некорректно, не обеспечивается полный охват периметра ПС. Рекомендуем спроектировать и построить новую систему охранного видеонаблюдения периметра с применением современного оборудования IP видеонаблюдения.

Председатель комиссии

начальник участка

Крылов А.А.

Члены комиссии

сетевого инженер
БригадирГайнуллин В.В.
Экономов А.А.